

三遠南信24号橋



所管支店	中部支店
工事名	平成28年度 三遠南信24号橋PC床版工事
工事場所	長野県飯田市上久堅
工事概要	工期：平成28年5月10日～平成29年2月28日
構造形式：鋼4径間連続非合成少数主桁橋 橋長：L=170.0m	
支間長：37m+47m+47m+37m 有効幅員：12.0m 荷重：B活荷重	
最大縦断勾配：2.5% 最大横断勾配：2%	

<現場位置図>



<現在の状況>



【当日の作業内容】

- * PC床版架設 5枚
- * カウンターウエイト解体
- * 間詰め鉄筋組立
- * 足場組立

三遠南信の「三」は、豊橋市を中心とする愛知県の東三河地方。「遠」は浜松市を中心とする静岡県の遠州地方（西遠・中遠）。「南信」は飯田市を中心とする長野県の飯伊地域（南信州＝信濃の南部）を示し、県境を跨いだ地域の総称として『三遠南信』と呼ばれています。

三遠南信自動車道は、長野県飯田市の中央自動車道を起点として、静岡県浜松市北区引佐町東黒田の東名高速道路までを結び延長約100kmの自動車専用道路です。

三遠南信24号橋は、その内の飯橋道路2工区に位置しており、飯田市が取り組んでいる「環境」をテーマとした新しいまちづくりを支援する道路の一部として、大きく期待されています。

結果報告

〈現場および現場周辺の様子〉



クレーン車には立入禁止の赤のコーンに加え、「危険予知活動表」が設置されていました。扱う際の注意点が記載されていて、安全への意識が高まります！



作業の中で編上靴の履き乱れを発見しました。
安全パトロール後の公表の際、その場で注意していただきました。



地域の方向けに工事内容についての説明が掲示されていました。

岐阜工場で作られたPC床版が使われているんですね！

図や写真で簡潔にまとめられており、初めて見る方でもとてもわかりやすい内容となっています☆



倉庫に【緊急 資材 置場】の掲示がありました。特に緊急用のものを置いているわけではないようなので、きちんと区別をして整理整頓ができると良いですね。



資材置場はコーンで囲われておりきれいに整頓されています。安全通路もしっかり確保しており大変見栄えがよいですね！危険個所の表示もバッチリです。





間詰めが足が引っかかる程の隙間がありました。きちんと足場板が均等に設置されている場所もあるので、全ての箇所で行っている方が望ましいですね。



グリーンネットが弛んでいたため、弛みを修正するか、45cm間隔で緊結個所を増やしましょう！

作業現場に消火器が設置されていませんでした。出火の危険性がある場所には必ず置くようにしましょう！



〈現場事務所の様子〉



事務所が狭いのも要因の一つですが、物の多さが目立ちました。
飲み終わったペットボトルが放置してある状況も見られたので、衛生面にも気を配り
日頃からきれいに使用して、過ごしやすい環境で仕事ができるようにしましょう。

〈パトロールの様子〉



改善点を直してより良い現場にしていきたいと思います！
これから寒さも本格化していくと思いますので、
体調に気をつけながら安全第一で頑張ってください☆

〈今回のパトロールメンバー〉

岡田・横山

以上、FLOWERSからの報告でした。