

ABEせーふてい
FLOWERS

伊南バイパス4号橋

所管支店	中部支店
工事名	平成28年度 153号伊南バイパス4号橋中田切PC上部工事
工事場所	長野県上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂
工事概要	工期：平成28年11月12日～平成30年7月31日
構造形式：3径間連続PCラーメン箱桁 橋長：269.600m 全幅：12.898m 有効幅員：12.000	
平面線形：R=7,500m～R=∞x～R=2,500m 支間長：69.308m+129.716m+68.926m	
縦断勾配：／3.5% 横断勾配：2.0%＼	

<現場位置図>



国道153号伊南バイパスは、現道153号の線形改良、駒ヶ根市や飯島町の交通渋滞の緩和、そして新たな市街地形成を担う骨格道路として計画された道路です。

本工事は平成29年1月中旬から本格的に開始し、2月末時点での工事進捗率は0.8%、完工は平成30年7月を予定しています。

快適な将来の交通環境を目指して、安全第一で施工を進めています。

<現在の状況>



- 【当日の作業内容】
- * P15脚頭部足場解体
 - * P15柱頭部ブラケット架設
 - * 事務所 喫煙所組立

結果報告

〈現場事務所周辺の様子〉



男性トイレの奥に女性用トイレが設置されていました☆

フェンスで遮る配慮がされていて良かったのですが、かえって入口が分かりづらくなっていたので入り方を明確にできるといいですね。

便座除菌クリーナーもあり清潔に使用できます



中を覗くと『バイオ水洗トイレ』の文字が！

通常、水洗トイレは浄化槽や下水道により汚水処理のあと、海や川へ放流されますが、

このトイレは、その場で微生物により汚水を処理し、処理水を循環することで機能しています。

水洗なのに水道代がかからず、外部に排水しないため環境の保全にもなります☆



より女性が使いやすくなるよう、トイレの正面に目隠しを設けるといいですね。



ゴミ捨て場の一部から
ゴミが溢れかえっていました。
隣の敷地にゴミが落ちる可能性もあるので
飛散防止対策をとりましょう！
分別はしっかりできていました☆

〈現場事務所および休憩所の様子〉



事務所は整理整頓が行き届いており、
仕事のしやすい環境が整っていました！

救急箱も目につきやすい場所に置かれており、
誰でもすぐに使うことができる状態となっています。



緊急連絡体制やその他表示もバッチリです！



休憩所も広々としていて乱れた様子がありませんでした。

ただ、室内に誰もいない状態でストーブが点いていました。
火事の要因となり得るので気を付けましょう！

〈現場および現場周辺の様子〉

現場入り口の様子です。
工事の概要が図や写真でわかりやすく説明されています！



色鮮やかな花が飾られていて現場が明るく見えます♪

他にも周辺住民の方々に向けて、工事の進捗を載せたチラシを作成して配布するなど、コミュニケーションを大事にされていることがわかりました。




表示もわかりやすく
初めて現場に来た人にも親切です



赤緑青の三色のカラーコーンを使い分けて活用する現場が多い中、この作業場では『重機作業範囲用』として黄色のカラーコーンが追加され用いられていました。新しい試みでとても良いですね！



様々な災害事例の掲示物が並んでいました。危機管理が高まる意識づくりがなされています。

 足場にコンクリート片が落ちていました。小さなものでも高所から落ちたら危険です。清掃はこまめに行うといいですね。



〈パトロールの様子〉



昇降階段を一番上まで登るのは大変でしたが、豊かな自然の景色に囲まれて気持ちよかったです。

まだまだ始まったばかりの現場です。これからも引き続き安全第一で頑張ってください！
以上、FLOWERSからの報告でした。

〈今回のパトロールメンバー〉
岡田・横山