

# 田代洞橋他2橋



|      |   |
|------|---|
| 所管支店 | 中部支店                                    |
| 工事名  | 東海北陸自動車道 田代洞橋他2橋（PC上部工）工事               |
| 工事場所 | 岐阜県郡上市白鳥町中西～為真                          |
| 工事概要 | 工期：平成26年12月16日～平成30年4月4日                |
| 曾部知橋 | 橋長：138.0m 有効幅員：9.26m 構造形式：PRC3径間連続箱桁橋   |
| 田代洞橋 | 橋長：156.5m 有効幅員：9.46m 構造形式：PRC5径間連続2主版桁橋 |
| 芦谷橋  | 橋長：60.0m 有効幅員：9.36m 構造形式：PRC2径間連続2主版桁橋  |

<現場位置図>



田代洞橋他2橋は、東海北陸自動車道（白鳥IC～飛騨清見IC）の4車線化事業のうち、白鳥IC～高鷲IC間にある曾部知橋（そべちばし）、田代洞橋（たしろぼらばし）、芦谷橋（あしたにばし）の下り線（Ⅱ期線）上部工を固定支保工を用いて、新たに構築する工事です。

12月4日現在で、進捗率は77.2%となっています。

<現場全景>

- 【当日の作業内容】
- \* 曾部知橋 \*
  - A1ヤード整備、コンガラ積込
  - 落橋防止装置設置
  - 壁高欄L側仕上げ
  - A2L側ウイング部型枠組立
  - 通信管設置



結果報告

〈現場および現場周辺の様子〉



掲示物が揃っていて見栄えがいいです。



ダンプの出入りが多く、人と車の距離が近いので、作業構台の安全掲示板前まで安全通路を確保しましょう。

カラーコーン等で表示するとわかりやすく、危険も軽減されます。



クレーン周辺の立入禁止措置もバッチリです！



消火器の表示がありましたが、実物は離れた場所に設置されていました。

表示と設置場所を一致させましょう！



隣のI期線への配慮として、上部にまでわたる飛散防止ネットが設置されていました。  
物やゴミが飛んでいかないよう工夫がみられて、良い対策ですね！



飛散物に注意して下さい

単管に防寒服が掛けられていました。

ハーネス型の安全帯が放置されていました。



現場内では安全帯を必ず着用するよう  
指導願います



突き出た足場にピンクリボンがつけられていました。

危険箇所として認識しやすいです！

〈休憩所および周辺の様子〉



産廃保管場所の火元責任者表示が旧担当者のままでした。

新しく差し替え修正をお願いします。



屋外に物が乱雑に置かれているように感じました。定期的に片付けをするよう心がけましょう！



整理整頓が行き届いています！

ストーブ周辺に灯油のポリタンクがありました。もう少し離れた場所で保管した方が安全ですね。



〈パトロール状況〉



以上、FLOWERSメンバー横山からの報告でした。