

松浦7号橋



| | |
|------|---|
| 所管支店 | 九州支店 |
| 工事名 | 長崎497号 松浦7号橋上部工(P5-A2)工事 |
| 発注者名 | 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 |
| 担当者 | 現場代理人：本松 幸治 監理技術者：八尋 隆志 担当：木村 豪・野口 航平・KHOO YIN HONG・横田 大翔 |
| 工事場所 | 長崎県松浦市御厨町地先 |
| 工事概要 | 工期：令和3年10月15日～令和5年3月31日 |

構造形式：PC6径間連結ポステンT桁橋(P5-A2径間)

橋長：261.0m、支間割：42.8+42.9+3@41.9+42.6m、有効幅員：12.01m

<現場位置図>



本工事は、一般国道497号線、西九州自動車道の松浦佐々道路事業の一環である橋梁上部工工事を新設する工事です。

本工事現場は、長閑な農村部での施工であり、作業場は比較的広い敷地面積を有しているが、県道・市道・農道を跨いでの施工箇所があるため、綿密な交通管理計画・架設計画を立案し、特に第三者に対する安全に関して留意する必要があります。

進捗率は37.0%(6月末)です。

<現場全景>



<当日の作業内容>

P6-P7径間 G5桁
引出し・架設

結果報告

<現場事務所の様子>



席にはパーテーションが設けられていました。机の上も整理整頓されています！

事務所の入口には検温器が2台設置されていました！

コロナ対策バッチリです！！



【経口補水液】




【塩分タブレット】




経口補水液・塩分タブレットが常備されていました！熱中症対策もバッチリです★

【掲示物】



掲示物は見やすくきれいに掲示してありました。

【ゴミ箱】



ゴミ箱は分別がしっかり行われていました。



消火器・火元責任者の表示、救急箱の表示が確認できました。救急箱の中は見やすいよう整理整頓されていました！
使用時にすぐに取り出せますね！



<現場および現場周辺の様子>



NG

立入禁止 立入禁止 立入禁止 立入禁止 立入禁止




×立入禁止の表示が劣化していました。
新しく表示の作成をお願いします。



開口部

×P6付近の通路に開口部・切欠部がありました。
板等を置き段差の無いようにしてください。



切欠部

凹みがあり、転倒の恐れがあります。

危険

改善をお願いします・・・

松浦7号橋★GOOD POINT★



材料置き場は整理整頓されており、カラーコーンで囲われていました！
 継続して整理整頓をお願いします。



Excellent!


道路上・住宅の近くのネットは網目の細かいものを使用していました。また騒音対策として防音シートも設置されていました！
 住民の方への配慮が窺えます！




重機の背面にポールが取り付けられており、背面防護がされていました。安全面への配慮もバッチリです！



現場に上がる階段には熱中症対策のアナウンスが流れていました。


Very Good!

トイレの中にも熱中症対策の表示がされていました！
 このような表示があると、熱中症が早期に発見でき、重症化を防ぐことができますね★



×「一般道上落下物注意」の表示がされていますが、近くに材料等が置かれていました。別の場所に移動をお願いします。



この表示は第三者への配慮がされている素敵な表示でした★

<パトロール状況>



現場が住宅・道路の近くということもあり、第三者への対応をしっかりされており、安全面・衛生面でも様々な工夫がされていることが分かりました。

まだまだ暑い日が続きますが、熱中症・感染症に気を付けて引き続き作業をお願いします！完工まで無事故・無災害でご安全に！お忙しい中、ご対応いただきましてありがとうございました。



<今回のパトロールメンバー>
山口・小森・石樽

以上、FLOWERSからの報告でした。